

Několik aktuálních informací.

- 1.** Příští týden ve čtvrtek a v pátek (12.-13.11.) bude probíhat pokládka asfaltu kolem hřbitova nahoru na Štěpánovice. Práce budou prováděny po polovinách s provozem na semaforey.
- 2.** Tento pátek proběhla pokládka finální vrstvy asfaltu v Matouškově ulici od brodu směrem k městu. Zatím neproběhla z technických důvodů pokládka k Holubínku – bude později.
- 3.** V pondělí 9.11. proběhne pokládka spodní vrstvy asfaltu v Riegrově ulici (na Bahýnku), následně Jiráskova od náměstí ke hřišti
- 4.** V současné době se ukončuje dláždění parkoviště na Týně a plynule bude pokračovat dlážděním žulou u zvonice.
- 5.** Pravděpodobně v pátek 13.11. začnou práce na komunikaci – spojovačka Matouškovy ulice s ul. U Hřiště.

Dne: 6.11.2015

Jiřina Bláhová, starostka